

COMUNE DI OCCHIOBELLO																		
AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE																		
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021 - 2023) approvato con D.G. 34 del 31/03/2021																		
Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO																		
Indice di rischio: ALTO																		
Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo																		
Codice Opera - CUP	Descrizione	Tipologia di lavoro	stato lavori	Responsabile del Procedimento	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)					C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato
					Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti alla data del	Data Emissione	Importo	%					
D21B15000360002	PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO	Piste ciclabili	In corso	RAFFAGNATO LORENZO	31/01/21	23/11/20	23/08/21	IN CORSO	1	26/04/21	26/04/21	208.954,84	14,00%		1.890.000,00	1.143.772,46	229.850,32	229.850,32
D29E20000380001	PALESTRA DI VIA SAVONAROLA E FABBRICATO VIA BACCANAZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEI DUE FABBRICATI COMUNALI	Lavori edili	Completato	RAFFAGNATO LORENZO	24/08/20	24/08/20	29/10/20	29/10/20	2	29/10/20	05/11/20	53.339,54	100%		90.000,00	54.563,74	58.673,27	58.673,27
		Lavori elettrici	In corso		03/05/21	31/05/21						2%		12.853,94				
D28B18000030005	PARCO GIOCHI E SPAZI VERDI IN S. M. MADDALENA OCCHIOBELLO*VIA M. L. KING E BUOZZI*NUOVA PIASTRA GIOCHI INCLUSIVI, IMPLEMENTAZIONE SISTEMAZIONE DEL VERDE, INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	Fornitura giochi	Completato	RAFFAGNATO LORENZO	13/05/19	13/05/19	30/09/19	28/09/19	2	28/09/19	28/09/19	€ 34.886,63	100%	08/10/19	70.505,88	34.886,63	38.375,29	38.375,29
		Lavori impiantistici	Completato		13/05/19	13/05/19	30/09/19	28/09/19	1	28/09/19	28/09/19	€ 6.835,01	100%	08/10/19	70.505,88	6.213,65	6.835,01	6.835,01
		Lavori del verde	Completato		13/05/19	13/05/19	30/09/19	28/09/19	1	28/09/19	28/09/19	5.665,47	100%	08/10/19	70.505,88	5.665,47	6.232,01	6.232,01
D22G19000020002	MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO E REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO*VIA KENNEDY*SISTEMAZIONI A NORMA DELL'EDIFICIO E REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVI	Fornitura giochi	Completato	RAFFAGNATO LORENZO	10/06/20	10/06/20	21/09/20	21/09/20	1	21/09/20	21/09/20	€ 36.486,66	100%	21/09/20	124.320,00	36.486,66	40.135,33	40.135,33
		Lavori edili	Completato		10/06/20	10/06/20	21/09/20	21/09/20	1	21/09/20	21/09/20	€ 28.852,37	100%	21/09/20	124.320,00	28.852,37	31.737,61	31.737,61
		Fornitura infissi	Completato		10/06/20	10/06/20	21/09/20	21/09/20	1	21/09/20	21/09/20	€ 29.286,45	100%	21/09/20	124.320,00	29.286,45	32.215,10	32.215,10
D27H19002260006	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE III STRALCIO - VIE DIVERSE DEL TERRITORIO DI OCCHIOBELLO E DEL COMUNE DI STIENTA	Fornitura apparecchi	Completato	RAFFAGNATO LORENZO	28/09/20	28/09/20	27/11/20	27/11/20	1	27/11/20	27/11/20	54.700,00	100%	30/11/21	97.000,00	54.700,00	74.132,85	74.132,85
D25D20000060002	AREA SPORTIVA IN VIA M.L.KING - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLO SPAZIO SPORTIVO CON PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER PERSONE A DIVERSA DISABILITA'	Fornitura giochi	In corso (affidata progettazione)	RAFFAGNATO LORENZO									0%					
	DELLE PISTE CICLABILI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - PER QUANTO DI COMPETENZA DELL'ENTE	Piste ciclabili	In corso	Lavori proposti, coordinati e appaltati dalla Provincia di Rovigo – Partecipazione del Comune con trasferimento onere di competenza.													29.270,84	29.270,84
DATA AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE: 21/05/2021																		
rif.ti: Legge 190/2012 - D. Lgs. 33/2013																		
PUBBLICAZIONE N. 1-2021																		